

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Traslado Superordenador Tirant Fases 1 y 2

CAPITULO	RESUMEN	Euros
01.01	IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS.....	28.655,51
01.02	DEMOLICIONES.....	63.065,19
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	1.983,56
01.04	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.....	69.147,69
01.05	CUBIERTA, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES.....	35.549,27
01.06	FACHADAS.....	92.959,67
01.07	COMPARTIMENTACIÓN.....	43.555,96
01.08	PAVIMENTOS.....	82.943,35
01.09	REVESTIMIENTOS VERTICALES.....	2.991,52
01.10	FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES.....	35.280,92
01.11	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR.....	6.278,26
01.12	CARPINTERÍA INTERIOR.....	19.979,84
01.13	VIDRIOS.....	2.428,61
01.14	INSTALACIONES CPD.....	885.323,55
01.15	PINTURAS.....	21.741,63
01.16	EQUIPAMIENTO.....	6.532,24
01.17	VARIOS.....	5.627,99
01.18	URBANIZACIÓN.....	3.555,87
01.19	SEGURIDAD Y SALUD.....	28.152,00
01.20	CONTROL DE CALIDAD.....	28.152,00
01.21	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	28.152,00
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		1.492.056,63
13,00% Gastos generales.....		193.967,36
6,00% Beneficio industrial.....		89.523,40
SUMA DE G.G. y B.I.		283.490,76
21,00% I.V.A.....		372.864,95
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		2.148.412,34
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		2.148.412,34

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Valencia, mayo de 2016.

José Luis Banacloig Zahonero
Arquitecto