

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ampliación Superordenador Tirant

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE	%
C01	IMPLANTACIÓN Y TRABAJOS PREVIOS .....	9.183,24	0,86
C02	DEMOLICIONES .....	8.059,41	0,75
C03	MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	5.421,55	0,51
C04	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.....	62.770,15	5,86
C05	CUBIERTA, AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES .....	15.146,39	1,41
C06	FACHADAS .....	71.062,73	6,63
C07	COMPARTIMENTACIÓN.....	9.013,63	0,84
C08	PAVIMENTOS .....	12.049,94	1,12
C09	REVESTIMIENTOS VERTICALES.....	4.240,69	0,40
C10	FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS HORIZONTALES.....	1.523,99	0,14
C11	CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA EXTERIOR.....	37.087,95	3,46
C12	CARPINTERÍA INTERIOR.....	2.647,74	0,25
C13	VIDRIOS .....	91,11	0,01
C14	INSTALACIONES .....	780.185,55	72,83
C15	PINTURAS.....	6.906,79	0,64
C16	VARIOS Y EQUIPAMIENTO.....	8.214,75	0,77
C17	URBANIZACIÓN.....	7.443,42	0,69
C18	SEGURIDAD Y SALUD.....	23.119,77	2,16
C19	CONTROL DE CALIDAD .....	4.567,60	0,43
C20	GESTIÓN DE RESIDUOS .....	2.548,49	0,24
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		1.071.284,89	
13,00 % Gastos generales.....		139.267,04	
6,00 % Beneficio industrial.....		64.277,09	
Suma.....		203.544,13	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA		1.274.829,02	
21% IVA.....		267.714,09	
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		1.542.543,11	

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES con ONCE CÉNTIMOS

, 29 de septiembre 2025.